

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 800.000	9 740.452	11 540.452	1 764.417	9 740.452	11 504.869	-35.583		-35.583

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800.000	9 740.452	11 540.452	1 764.417	9 740.452	11 504.869	-35.583		-35.583	
1	4217461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 800.000		1 800.000	1 764.417		1 764.417	-35.583		-35.583	Зменшення об'єму робіт з поточного ремонту
2	4217461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9 726.144	9 726.144		9 726.144	9 726.144				
3	4217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості		14.308	14.308		14.308	14.308				
			<b>Разом</b>	<b>1 800.000</b>	<b>9 740.452</b>	<b>11 540.452</b>	<b>1 764.417</b>	<b>9 740.452</b>	<b>11 504.869</b>	<b>-35.583</b>		<b>-35.583</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	1.800	9.740	11.540	1.764	9.740	11.505	-0.036		-0.036	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	1.800	9.740	11.540	1.764	9.740	11.505	-0.036		-0.036	
Усього	1.800	9.740	11.540	1.764	9.740	11.505	-0.036		-0.036	

7. Дані за реалізацією державних/регіональних цільових програм за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>					
<b>затрат</b>							
1	4217461	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1606.403	1574.270	-32.133
<b>ефективності</b>							
1	4217461	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	523.400	523.400	
<b>якості</b>							
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-43.510	-42.700	0.810
<b>продукту</b>							
1	4217461	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	3.439	3.370	-0.069
<b>2</b>		<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>затрат</b>							
1	4217461	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	14.308	14.308	
<b>якості</b>							
1	4217461	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100.000	100.000	
<b>3</b>		<b>Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>					
<b>продукту</b>							
1	4217461	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ	10.506	10.506	
<b>ефективності</b>							
1	4217461	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	925.760	925.760	
<b>якості</b>							
1	4217461	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-16.720	-16.720	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник голови адміністрації Інульського району ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

I.B. Волков

(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_

