

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217310** **0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		29 937,728	29 937,728		28 587,836	28 587,836		-1 349,892	-1 349,892
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		29 937,728	29 937,728		28 587,836	28 587,836		-1 349,892	-1 349,892
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		20 261,516	20 261,516		19 381,959	19 381,959		-879,557	-879,557
1) погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) не вирішено питання щодо вилучення та переведення земель природного заповідного фонду; 3) проектною організацією не дотримано договірних зобов'язань; 4) Економія коштів										
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 676,212	9 676,212		9 205,877	9 205,877		-470,335	-470,335
1) Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження; 2) Економія коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		29 937,728		28 587,836		-1 349,892
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		29 937,728		28 587,836		-1 349,892
1) погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) не вирішено питання щодо вилучення та переведення земель природного заповідного фонду; 3) проектною організацією не дотримано договірних зобов'язань; 4) Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження; 5) Економія коштів							
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат										
1	- обсяг будівництва м.п. п.м.		4 148	4 148		4 148	4 148			
2	- обсяг будівництва од. од.		10	10		8	8		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1) укладено договір на виконання передпроектних робіт, погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) проектною організацією не дотримано договірних зобов'язань										
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати									
1 од.			13	13		11	11		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1) укладено договір на виконання передпроектних робіт, погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022; 2) проектною організацією не дотримано договірних зобов'язань										
ефективності										
1	середні витрати на будівництво одного п.м. грн.		650,91	650,91		649,38	649,38		-1,53	-1,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		1 756 151,6	1 756 151,6		2 086 041,25	2 086 041,25		329 889,65	329 889,65
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		21,37	21,37		25,18	25,18		3,81	3,81
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		0	0		-15,38	-15,38		-15,38	-15,38
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	- обсяг реконструкції м², кв. м.		129 462	129 462		127 668,83	127 668,83		-1 793,17	-1 793,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно експертного звіту за проектом "Реконструкція скверу "Бойової слави" було зменшено загальну площу території										
2	- обсяг реконструкції од. од.		3	3		2	2		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження фонтану в Аркасівському сквері										
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати									
1 од.			6	6		5	5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження фонтану в Аркасівському сквері										
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного м², грн.		25,5	25,5		25,52	25,52		0,02	0,02

2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.	2 124 878,33	2 124 878,33	2 973 331,17	2 973 331,17	848 452,84	848 452,84
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції						
1	відс.	19,68	19,68	22,72	22,72	3,04	3,04
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	20	20	0	0	-20	-20

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
<b>Забезпечення будівництва об'єктів</b>		<b>14 884,315</b>	<b>14 884,315</b>		<b>19 381,959</b>	<b>19 381,959</b>		<b>30,217</b>	<b>30,217</b>	
<b>1 Показники затрат</b>										
- обсяг будівництва п.м., п.м.		13 548	13 548		4 148	4 148		-69,383	-69,383	
- обсяг будівництва од., од.		10	10		8	8		-20	-20	
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		13	13		11	11		-15,385	-15,385	
<b>4 Показники якості</b>										
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.		44,11	44,11		25,18	25,18		-42,915	-42,915	
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		30	30		-15,38	-15,38		-151,267	-151,267	
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на будівництво одного п.м., грн.		960,69	960,69		649,38	649,38		-32,405	-32,405	
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		186 888	186 888		2 086 041,25	2 086 041,25		1 016,199	1 016,199	
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		<b>41 119,395</b>	<b>41 119,395</b>		<b>9 205,877</b>	<b>9 205,877</b>		<b>-77,612</b>	<b>-77,612</b>	
<b>1 Показники затрат</b>										
- обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.		93 764,97	93 764,97		127 668,83	127 668,83		36,158	36,158	
- обсяг реконструкції од., од.		1	1		2	2		100	100	
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		5	5		5	5				
<b>4 Показники якості</b>										
рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		40,81	40,81		22,72	22,72		-44,327	-44,327	
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		0	0		0	0				
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup> , грн.		233,27	233,27		25,52	25,52		-89,060	-89,060	
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту, грн.		19 246 843	19 246 843		2 973 331,17	2 973 331,17		-84,552	-84,552	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X	29 937,728	28 587,83551	-1 349,89249	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49,95	49,95		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 700	1 693,62896	-6,37104	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 908,227	1 858,48778	-49,73922	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 166,109	12 166,10813	-0,00087	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	645,453	645,45242	-0,00058	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99,336	95,6279	-3,7081	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 649,343	1 472,43837	-176,90463	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	95,8		-95,8	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	118,898		-118,898	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43,9	43,9		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	784,5	356,36542	-428,13458	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500	500		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500	500		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500	500		X	X



	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 566,608	2 524,75789	-41,85011	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50	49,48808	-0,51192	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	684,969	684,96822	-0,00078	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50		-50	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 824,635	5 446,66234	-377,97266	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	29 937,728	28 587,836	-1 349,892	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	819 753,299	29 937,728	28 587,836	-1 349,892	137 007,544	682 745,755
	<i>Програма - Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти) , у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації</i>	3 500,000	49,950	49,950		49,950	3 450,050
	Завдання - Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти) , у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації	3 500,000	49,950	49,950		49,950	3 450,050
	<i>Програма - Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза</i>	14 276,263	1 700,000	1 693,629	-6,371	6 943,896	7 332,367
економія коштів	Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	14 276,263	1 700,000	1 693,629	-6,371	6 943,896	7 332,367
	<i>Програма - Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза</i>	81 388,043	1 908,227	1 858,488	-49,739	77 393,471	3 994,572
економія коштів	Завдання - Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	81 388,043	1 908,227	1 858,488	-49,739	77 393,471	3 994,572
	<i>Програма - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза</i>	153 876,191	12 166,109	12 166,108	-0,001	18 385,635	135 490,556
	Завдання - Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза	153 876,191	12 166,109	12 166,108	-0,001	18 385,635	135 490,556
	<i>Програма - Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч. розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза</i>	73 551,233	645,453	645,452	-0,001	952,245	72 598,988
	Завдання - Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч. розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза	73 551,233	645,453	645,452	-0,001	952,245	72 598,988
	<i>Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації</i>	2 700,000	99,336	95,628	-3,708	193,510	2 506,490
економія коштів	Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	2 700,000	99,336	95,628	-3,708	193,510	2 506,490
	<i>Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Малко-Терніській ріг вул. Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза</i>	1 776,059	1 649,343	1 472,438	-176,905	1 522,407	253,652
економія коштів	Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Малко-Терніській ріг вул. Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 776,059	1 649,343	1 472,438	-176,905	1 522,407	253,652

	Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Малко-Тернівський ріг вул. Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 776,059	1 649,343	1 472,438	-176,905	1 522,407	253,652
	Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза	2 610,000	95,800		-95,800		2 610,000
укладено договір на виконання передпроектних робіт, погодження схеми організації дорожнього руху від Нацполіції отримано лише 05.01.2022							
	Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза	2 610,000	95,800		-95,800		2 610,000
	Програма - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ № 49, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 617,000	118,898		-118,898		1 617,000
проектно організацією не дотримано договірних зобов'язань, ведеться претензійна робота							
	Завдання - Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ № 49, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1 617,000	118,898		-118,898		1 617,000
	Програма - Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	16 000,000	43,900	43,900		421,946	15 578,054
	Завдання - Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	16 000,000	43,900	43,900		421,946	15 578,054
	Програма - Нове будівництво об'єкта в об'їзд мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т. ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	100 905,314	784,500	356,365	-428,135	356,365	100 548,949
затримка у виготовленні ПКД в зв'язку з тим, що не вирішено питання щодо вилучення та переведення земель природного заповідного фонду, по яким буде проходити майбутня дорога, та передачею до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва для будівництва дороги, що з'єднує проспект Богоявленський з дорогою по вул. Айвазовського, управлінням комунального майна ММР розглядається питання стосовно приймання-передачі ділянки технологічної дороги, збудованої ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що проходить землями природного заповідного фонду, до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва							
	Завдання - Нове будівництво дороги в об'їзд мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т. ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	100 905,314	784,500	356,365	-428,135	356,365	100 548,949
	Програма - Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	58 374,000	500,000	500,000		806,000	57 568,000
	Завдання - Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	58 374,000	500,000	500,000		806,000	57 568,000
	Програма - Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	78 500,000	500,000	500,000		559,940	77 940,060
	Завдання - Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	78 500,000	500,000	500,000		559,940	77 940,060
	Програма - Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	32 680,922	500,000	500,000		500,000	32 180,922
	Завдання - Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза	32 680,922	500,000	500,000		500,000	32 180,922
	Програма - Реконструкція скверу «Миколаївський» - території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Ігульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування	14 655,787	2 566,608	2 524,758	-41,850	2 812,749	11 843,038
економія коштів							

Завдання - Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування	14 655,787	2 566,608	2 524,758	-41,850	2 812,749	11 843,038
<b>Програма - Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза</b>	<b>97 325,595</b>	<b>50,000</b>	<b>49,488</b>	<b>-0,512</b>	<b>49,488</b>	<b>97 276,107</b>
<b>економія коштів</b>						
Завдання - Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	97 325,595	50,000	49,488	-0,512	49,488	97 276,107
<b>Програма - Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза</b>	<b>13 000,000</b>	<b>684,969</b>	<b>684,968</b>	<b>-0,001</b>	<b>723,666</b>	<b>12 276,333</b>
Завдання - Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	13 000,000	684,969	684,968	-0,001	723,666	12 276,333
<b>Програма - Реконструкція фонтана в Аркасієвському сквері по вул. Пушкінській ріє вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проектні роботи та експертиза</b>	<b>15 000,000</b>	<b>50,000</b>		<b>-50,000</b>		<b>15 000,000</b>
<b>Не вирішено суперечні питання щодо проведення геологічного обстеження</b>						
Завдання - Реконструкція фонтана в Аркасієвському сквері по вул. Пушкінській ріє вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проектні роботи та експертиза	15 000,000	50,000		-50,000		15 000,000
<b>Програма - Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза</b>	<b>28 181,857</b>	<b>5 824,635</b>	<b>5 446,662</b>	<b>-377,973</b>	<b>25 336,275</b>	<b>2 845,582</b>
<b>економія коштів</b>						
Завдання - Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	28 181,857	5 824,635	5 446,662	-377,973	25 336,275	2 845,582

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не виявлено ;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості за даною бюджетною програмою відсутні ;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, так як сприяє розвитку інфраструктури міста;

**ефективності бюджетної програми**  
У процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою ;

**корисності бюджетної програм**  
покращення інфраструктури міста ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
результати програми будуть використовуватись після її завершення ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО  
(ініціалініціал, прізвище)